

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2020

441-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Alumnos de superior	700	700
	POSTERGADA	Alumnos de superior	7,301	10,418	17,719
	POTENCIAL	Alumnos de superior	7,877	11,242	19,119
	REFERENCIA	Alumnos de superior	17,636	25,170	42,806
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	0		0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	02	Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	2K017D2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	2K017D2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	2K017D2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2020**

441-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a incrementar la cobertura en educación superior mediante la infraestructura física y/o equipamiento de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.	PROPÓSITO Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte cuentan con instalaciones adecuadas y suficientes
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Espacios construidos			0.00	Espacio	20,000,000.00	ACUMULADO	20,000,000.01	100.00	20,000,000.01	100.00	Se utilizo el recurso para la construccion de accesos entre los edificios	Jóvenes	1,400	1,070	76.43	1,070.00	76.43	456	614	Esto beneficiara directamente a los estudiantes, personal docente y administrativo de la Universidad. Se construyeron accesos entre el nuevo edificio y el contiguo.
C0101	Elaboración de proyectos			0.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00	Este indicador se cumplio al 100 por ciento en el mes de julio									
C0102	Realización de Licitaciones o contrato			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00	Se realizaron los contratos con ICHIFE									
C0103	Cotización solicitada con tres diferentes proveedores			0.00	Proveedores	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00	Se llevaron a cabo los procesos de seleccion de proveedor en el mes de octubre cumpliendo al cien por ciento con este indicador									
C02	Equipamiento adquirido			0.00	Equipamiento	5,900,000.00	ACUMULADO	5,900,000.00	100.00	5,900,000.00	100.00	Se encuentra el recurso comprometido al 100 por ciento para la adquisicion del equipo para el que fue etiquetado el recurso									
C0201	Revisión de acondicionamiento			0.00	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	100.00	100.00	100.00	100.00	Ya se tiene comprometido el recurso al cien por ciento para el acondicionamiento									
C0202	Elaboración de contratos			0.00	Contratos	5.00	ACUMULADO	8.00	160.00	8.00	160.00	Se elaboraron contratos con el proveedor de la obra el equipamiento y el mobiliario									
C0203	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00	Este indicador se llevo a caboy se cumplio en el mes de julio									
Total				0.00				107.50	107.50						76.43		76.43				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se cumplió en la realización de los proyectos, la solicitud de cotizaciones y elaboración de expedientes técnicos, la obra se encuentra en proceso al 30%, el equipamiento ya esta comprometido al cien por ciento, el fallo de la construcción por parte del ICHIFE fue de \$16,981,000.61 y el resto se utilizo en la construcción de accesos.

Titular de Dependencia

Ing. Alfredo Attolini Pesqueira
Rector

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte